

Tegucigalpa, Honduras 22 octubre de 2011

Unidad Ejecutora Delegada  
Semilleros del Futuro  
CONAPID  
Rafael Antonio Mejía Amaya  
Director  
Presente.


**PROYECTO:** construcción del campo de "el Birichiche", consistente en el engramado Artificial, alumbrado eléctrico y obras de mitigación en el cerro Juan A, Laínez, ubicado en el Barrio Morazán de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

Estimado Ingeniero:

Hemos recibido una solicitud de ampliación de tiempo por 65 días calendario, por lo que esta supervisión a analizado y recomienda se autorice un Adendum de tiempo de **60 días (sesenta)**, a continuación detallamos los motivos en los cuales nos hemos basado y al mismo tiempo solicitamos la aprobación de este Adendum:

1. Se aprobó una orden de cambio final por el valor de **3,737,712.02 lempiras**, equivalente al **24.96%**, que correspondería a un aumento de tiempo de 37 días de acuerdo a los 5 meses contractuales, cabe recalcar que se realizo obras exteriores de drenaje y protección , mitigación del cerro y reparación de las graderías por parte de la Fenafuth que iniciaron los trabajos tardíamente
2. Los atrasos debido a la lluvia son de 35 días según los registros climatológicos y fotografías presentados en los informes.

Atentamente

  
**ING. EDDIE KARIM MEJIA PAGUAGA**  
**SUPERVISOR**

