

Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID)
Proyecto Semilleros del Futuro, Préstamo BCIE N°1649
Hallazgos y Recomendaciones para Mejorar el Control Interno y los Procedimientos Contables
Periodo del 26 de agosto de 2005 al 30 de septiembre de 2011

Hallazgo N° 1 – Deficiencias identificadas en los procesos de adquisición

Condición

En la revisión efectuada a los procesos de adquisición y contratación realizados por el Proyecto durante el período del 26 de agosto de 2005 al 30 de septiembre de 2011, hemos identificado algunas deficiencias que se detallan a continuación:

- I. No se han observado las ofertas técnicas y económicas presentadas por las empresas participantes en diez (10) procesos de adquisición que fueron llevados a cabo en el período en el cual Proyecto era ejecutado por la FENAFUTH. El importe de estas ofertas asciende a la cantidad \$758,265. A continuación se presenta el detalle de dichas adquisiciones:

(expresados en dólares estadounidenses)

Construcción de Cancha	Tipo	Fecha de Contrato	Valor Contratado	Aumento Obra	Total Contratado	Total pagado		
						Fondos BCIE	Fondos Contraparte Local	Total
Lepaera, Lempira	B	07/08/2006	66,816	-	66,816	12,272	23,683	35,955
Santa Rosa de Copan, Copan	B	20/06/2006	66,816	-	66,816	43,801	13,363	57,164
Santa Barbará, Santa Barbará	B	02/08/2006	70,521	5,292	75,813	37,245	35,539	72,784
Danli, El Paraíso	B	01/07/2006	73,272	-	73,272	58,618	14,654	73,272
Siguatopeque, Comayagua	B	01/07/2006	73,272	2,117	75,389	54,954	20,435	75,389
Juticalpa, Olancho	B	29/06/2006	73,219	2,117	75,336	54,914	20,422	75,336
Birichiche, Tegucigalpa	ED	30/07/2006	46,800	2,457	49,257	37,315	11,817	49,132
Tenguaje, Comayagua	B	12/06/2006	70,128	-	70,128	64,575	-	64,575
Langue -Valle	B	23/01/2008	81,074	6,668	87,742	42,247	44,399	86,646
Choluteca, Choluteca	B	23/01/2008	100,526	17,770	118,296	51,206	68,133	119,339
TOTAL			722,444	36,421	758,865	457,147	252,445	709,592